

# **RUBROS AMBIENTALES**

## **PLANILLA 07**

## PROYECTO:

“Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Placer del Toachi - Santa Rosa de Mulaute”.

### DESCRIPCIÓN DE RUBROS AMBIENTALES

Hasta el cierre de la Planilla 07 se ejecutó los siguientes Rubros Ambientales contractuales:

PLANILLA 07							
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN ESTE PERIODO	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA HASTA LA FECHA.	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIÓN
205	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	4,500.00	300,00	1524,00	33,9 %	Registro fotográfico, registro de riego.
708-5(1)	LETRERO AMBIENTAL / MEDIDAS AMBIENTALES 2.20X1.10 M	u	15	0,00	0,00	0 %	
EE-04	TACHO PARA DISPOSICION DE RESIDUOS Y/O DESECHOS	u	16	0,00	10,00	62,5 %	
217	MONITOREO DE RUIDO	u	4	0,00	2,00	50%	
220	CHARLAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE PARA EL PERSONAL	u	8	0,00	8,00	100 %	
215	BATERIA SANITARIA MOVILES	u	2	0,00	2,00	100 %	
220	CHARLA AMBIENTALES A LA COMUNIDAD	u	4	0,00	2,00	50 %	
208	AREA SEMBRADA	m2	800	0,00	0,00	0 %	

Registro fotográfico N° 01 control de polvo.



## Anexo 01. Registro de riego de agua. Factura

**GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**  
**DIRECCIÓN DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS**  
**ANEXOS PLANILLA N° 7 DE AVANCE DE OBRA**

**OBRA:** "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Pacer del Toachi - Santa Rosa del Mulataz"  
**UBICACION:** Santo Domingo  
**ADMINISTRADOR:** Ing. Luis Zambrano Gende  
**SUPERVISOR:** Ing. Luis Púa  
**FISCALIZADOR:** Consorcio NIM  
**CONTRATISTA:** SUNTRAC S A TRACTORES DEL SOL



RUBRO	DESCRIPCION	UND
205	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3

  

ABSCISA	FECHA	CAPACIDAD DE TANQUERO	TOTAL	UND.
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	15/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	16/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	17/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	18/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	19/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	21/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	22/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	23/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	24/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	25/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	26/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	28/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	29/11/2022	12.00	12.00	m3

**GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ANEXOS PLANILLA N° 7 DE AVANCE DE OBRA**

**OBRA:** "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Pacer del Tsachi - Santa Rosa del Mulato"  
**UBICACIÓN:** Santo Domingo  
**ADMINISTRADOR:** Ing. Luis Zambrano Gende  
**SUPERVISOR:** Ing. Luis Púa  
**FISCALIZADOR:** Consorcio NIM  
**CONTRATISTA:** SUNTRAC S.A. TRACTORES DEL SOL



RUBRO	DESCRIPCION	UND
208	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3

  

ABSCISA	FECHA	CAPACIDAD DE TANQUERO	TOTAL	UND.
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+200	15/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	16/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	17/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	18/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	19/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	21/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	22/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	23/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	24/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	25/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	26/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	28/11/2022	12.00	12.00	m3
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	29/11/2022	12.00	12.00	m3

**GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ANEXOS PLANILLA N° 7 DE AVANCE DE OBRA**

OBRA: "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Placer del Toachi - Santa Rosa del Mulautu"  
 UBICACIÓN: Santo Domingo  
 ADMINISTRADOR: Ing. Luis Zambrano Gende  
 SUPERVISOR: Ing. Luis Pílea  
 FISCALIZADOR: Consorcio NIM  
 CONTRATISTA: SUNTRAC S.A. TRACTORES DEL SOL



RUBRO	DESCRIPCION	UND
205	AGUIA PARA CONTROL DE POLVO	m3

  

ABSCISA	FECHA	CAPACIDAD DE TANQUERO	TOTAL	UND.
0+000 - 0+650				
2+020 - 3+700	30/11/2022	12.00	12.00	m3
EJECUTADO EN ESTE PERIODO:			300.00	m3
COBRADOS EN PLANILLAS ANTERIORES:			1,224.00	m3
A COBRAR EN ESTA PLANILLA:			300.00	m3
TOTAL PLANILLADO:			1,524.00	m3
TOTAL CONTRATADO:			4,500.00	m3

*(Signature)*  
 CONTRATISTA  
 SUNTRAC S.A. TRACTORES DEL SOL  
 ING. MICHAEL LLERENA

*(Signature)*  
 FISCALIZADOR  
 CONSORCIO NIM  
 3/ BERNARDO USCA



**LIDERSERVICIOS SA**

**1792019559001**

COOP 20 DE OCTUBRE SANTA MARIA Y CALLE 5

obligado a llevar contabilidad : SI

<b>Factura Nro.</b> 001901 - 000001201		<b>Ambiente Autorizacion</b> Produccion
<b>Emisión</b> 30/11/2022	<b>Vence</b> 30/11/2022	<b>Tipo de Emisión</b> Normal
<b>Nro. de Autorización</b> 3011202201179201955900120019010000012000015051551		
<b>Clave de Acceso</b> 3011202201179201955900120019010000012000015051551		



<b>RUC / CI</b> 1791895762001	<b>Cliente</b> SUNTRAC S.A. TRACTORES DEL SOL
<b>TELEFONO</b>	<b>DIRECCION</b> CUENCA 398 Y GALAPAGOS

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	IVA	Total
4.01.01.04	TRANSPORTE DE AGUA	30.00	25.00	0.00	0.00	750.00

**Cantidad Total** 30.00 **Vendedor** VERONICA MORENO

<b>Subtotal :</b>	<b>750.00</b>
<b>Descuento :</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal 0% :</b>	<b>750.00</b>
<b>Subtotal 12% :</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 12 % :</b>	<b>0.00</b>
<b>IRBPNR :</b>	<b>0.00</b>
<b>Propina :</b>	<b>0.00</b>
<b>Total :</b>	<b>750.00</b>

**Información Adicional**

Sistema : FenixPRO  
 Telefono : 0023700330  
 Correo : lider2005servicios@gmail.com  
 Plazo : 0 DIAS  
 Forma Pago : OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD-750.00  
 Contribuyente : REGIMEN GENERAL  
 Orden :  
 Placa :