

RUBROS AMBIENTALES

PLANILLA 14

PROYECTO:

“Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Placer del Toachi - Santa Rosa de Mulaute”.

DESCRIPCIÓN DE RUBROS AMBIENTALES

Hasta el cierre de la Planilla 14 se ejecutó los siguientes Rubros Ambientales contractuales:

| RUBROS AMBIENTALES CONTRACTUALES: | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|
| N° | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRACTUAL | CANTIDAD EJECUTADA EN ESTE PERIODO | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA HASTA LA FECHA. | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE |
| 205 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | m ³ | 4.500.00 | 276.00 | 2436.00 | En este periodo, se realizó el riego de agua para control de polvo. | 54,1% |
| 708-5(1) | LETRERO AMBIENTAL / MEDIDAS AMBIENTALES 2.20X1.10 M | u | 15 | 0.00 | 0.00 | Esta medida se implementará en el último periodo o mes de trabajo. | 0.00% |
| EE-04 | TACHO PARA DISPOSICION DE RESIDUOS Y/O DESECHOS | u | 16 | 0.00 | 16.00 | En el periodo N° 11 se completó la cantidad de tachos para residuos, de acuerdo al rubro contractual. | 100% |
| 217 | MONITOREO DE RUIDO | u | 4 | 0.00 | 4.00 | Se realizó el cuarto monitoreo de ruido ambiental, en el periodo N°11 de acuerdo a lo programado. Los resultados estuvieron dentro de los límites permisibles. Ver anexo N° 5. | 100% |
| 220 | CHARLAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE PARA EL PERSONAL | u | 8 | 0.00 | 8.00 | El rubro ya fue ejecutado en su totalidad, sin embargo se continúa realizando charlas de adiestramiento y formación a los trabajadores de acuerdo al PMA. | 100% |
| 215 | BATERIA SANITARIA MOVILES | u | 2 | 0.00 | 2.00 | Esta medida ya se ejecutó el 100% de acuerdo al rubro contractual. | 100% |
| 220 | CHARLA AMBIENTALES A LA COMUNIDAD | u | 4 | 1.00 | 4.00 | La charla a la comunidad se la realizó en el mes de agosto de acuerdo a la reprogramación. Ver anexo. 17 reprogramación de la socialización. | 100% |
| 208 | AREA SEMBRADA | m ² | 800 | 0.00 | 0.00 | Al termino del último periodo o mes de trabajo, se realizará la siembra de vegetación | 0% |

Registro fotográfico N° 01,02. control de polvo.



Registro fotográfico N° 03,04. Charla a la comunidad



ANEXO 01. Agua para control de polvo.

AGUA PARA CONTROL DE POLVO

CONTRATISTA: SUNTRAC S.A TRACTORES DEL SOL

FISCALIZACION: CONSORCIO NIM

Nº. DE VEHICULOS 1

RATA DE RIEGO 1.2 lt/m²

| FECHA: | ZONAS / ABSCISAS | HORARIOS DE RIEGO | RESPONSABLE CONSTRUCCIÓN | RESPONSABLE FISCALIZACIÓN | OBSERVACIONES |
|------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 03/04/2023 | 0+000 - 0+600 | 10:00 | [Signature] | | 1 Tanagero. |
| 05/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 13:00 | [Signature] | | 1 Tanagero |
| 06/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 14:00 | [Signature] | | 1 Tanagero |
| 07/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 11:00 | [Signature] | | 1 Tanagero. |
| 08/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 10:00 | [Signature] | | 1 Tanagero |
| 09/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 9:00 - 13:00 | [Signature] | | 2 Tanageros |
| 10/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 11:00 | [Signature] | | 1 Tanagero. |
| 14/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 13:00 | [Signature] | | 1 Tanagero. |
| 15/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 9:00 - 14:00 | [Signature] | | 2 Tanageros. |
| 16/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 9:00 - 14:00 | [Signature] | | 2 Tanageros. |
| 17/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 10:30 | [Signature] | | 1 Tanagero. |
| 21/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 12:00 | [Signature] | | 1 Tanagero. |
| 23/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 10:00 | [Signature] | | 1 Tanagero |
| 24/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 11:00 | [Signature] | | 1 Tanagero. |
| 25/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 11:30 | [Signature] | | 1 Tanagero |
| 26/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 9:00 | [Signature] | | 1 Tanagero. |
| 27/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 10:00 | [Signature] | | 1 Tanagero. |
| 28/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 11:00 | [Signature] | | 1 Tanagero |
| 29/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 13:00 | [Signature] | | 1 Tanagero |
| 31/08/2023 | 0+000 - 0+600 | 13:30 | [Signature] | | 1 Tanagero. |

**Anexo 02. Registro de asistencia de la
capacitación a la comunidad.**

PROYECTO: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI - SANTA ROSA DE MULAUTE

| | | |
|----------------------|--|---------------------------------|
| FECHA: 16/08/2023 | SOCIALIZACIÓN REALIZADA POR: Ing. Juan E. Vidal | FISCALIZADOR: Ing. CONSORCIO |
| LUGAR SOCIALIZACION | Centro Comunitario El Placer | TEMA: Educación Ambiental |

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

| Nº | NOMBRE / APELLIDO | LUGAR DE VIVIENDA | FIRMA |
|----|------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Minos Armijos | El Placer | Minos Armijos |
| 2 | Franco Jiménez | Reto Amc. López | Franco Jiménez |
| 3 | Angel Valle S. | Royal Placer Laurel | Angel Valle S. |
| 4 | Luis Castillo | El Placer | Luis Castillo |
| 5 | Gabriela Romo (GADSDT) | Sto Dgo | Gabriela Romo |
| 6 | PEDRO RIOS (FISCA) | Sto Dgo | Pedro Rios |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

[Handwritten signature]

**PROYECTO: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO
PLACER DEL TOACHI - SANTA ROSA DE MULAUTE**

| | | |
|----------------------|--|---------------------------------|
| FECHA: 10/08/2023 | SOCIALIZACIÓN REALIZADA POR: ING. Juan L. Vióla | FISCALIZADOR: Ing. CONSORCIO |
| LUGAR SOCIALIZACION | Asocio Comunal El Placer | TEMA: Evaluación Ambiental |

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

| Nº | NOMBRE / APELLIDO | LUGAR DE VIVIENDA | FIRMA |
|----|----------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Yolanda Ojeda | Placer del Tab | <i>[Firma]</i> |
| 2 | Santos A. Requena | Bellavista | <i>[Firma]</i> |
| 3 | Gonzalo Escobar | La PERLA | <i>[Firma]</i> |
| 4 | Luis Escobar | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 5 | Vicenta Cango | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 6 | Jenny Cango Pinzón | El Placer. | <i>[Firma]</i> |
| 7 | Román Zamora | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 8 | David Anchuandía | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 9 | Alicia Escobar | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 10 | Jorge Aguila | Alma Lujoso | <i>[Firma]</i> |
| 11 | Allison Bone | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 12 | Fairini Ontivero | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 13 | ELISA SARANGO | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 14 | Germania Ojeda Ojeda | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 15 | Vilma Masquiza | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 16 | María Fernández | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 17 | Marcelino Castillo | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 18 | Francisco Lupo Gomez | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 19 | Virginia Mejía | El Placer | <i>[Firma]</i> |
| 20 | Jose Hija | El Placer | <i>[Firma]</i> |



TRABAJANDO POR EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

LA CONSTRUCTORA SUNTRAC S.A. Y EL GAD PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS INVITAN A LA COMUNIDAD EN GENERAL A LA CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y AVANCE DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI - SANTA ROSA DE MULAUTE”. A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS 15H00 DE LA TARDE EN LA CASA COMUNAL DEL PLACER DEL TOACHI; SE TRATARÁN TEMAS IMPORTANTES DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN.

“NO FALTES TE ESPERAMOS”